

Verslag van onderzoek: controle van een gasinstallatie
Rapport de visite: contrôle d'une installation gaz

Verslagnummer: N° de rapport:	300/2025/10/17/4	Datum van bezoek / Date de visite:		17/10/2025
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	Deneckere Sanitair Westerlaan 36 - 8790 WAREGEM BTW BE 0460.130.485	EAN Nummer / EAN Numéro:		541448860023210169
Aard onderzoek GASINSTALLATIE: Nature du contrôle de l'INSTALLATION GAZ:	Vóór indienststelling / Avant mise en service			
Controle volgens: Contrôle selon:	NBN D 51-003/A2: 2021		NBN/DTD B 61-002: 2021	
Betreft: Concerne:	RESIDENTIEEL			
Plaats van het onderzoek: Adresse de la visite:	Kappellestraat(M) 64 - 8552 MOEN			
DNB: GRD:	Fluvius			
Eigenaar / Propriétaire:	BARTA CONSTRUCT			
Installateur:	Deneckere Sanitair	BTW/TVA:	BTW BE 0460.130.485	
Aanwezigen: Personnes présentes:	Deneckere Sanitair			
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	GAS-KL-70kW			

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Werkdruk (ken): Pression(s) de service:	21 mbar		
Gassoort: Type de gaz:	Aardgas G20 Gaz naturel		
Leidingen: Canalisations:	Cu: max ∅ 22 - 1.95 m		
Verbindingen: Raccords:	schroefdraad / filetage persfittingen / à sertir		
Schema's installatie: Le plan de l'installation:	Elgacert conformiteitsattest(en) / Attestation(s) de conformité Elgacert: 210092355		
De gasteller was: Le compteur était:	verzegeld gesloten / scellé fermé klasse / class: G 4 Index: 0.0179 m³ Tellernummer / numéro de compteur: 7AMX2124192072		

Toestellen / Appareils:							
N°	Merk en model Marque et modèle	Pn (kW)	Type	Plaats Emplacement	Gascategorie Catégorie Gaz	Onderverluchting Ventilation basse (cm²)	Bovenverluchting Ventilation haute (cm²)
1	VAILLANT VCW286/5-3(E-BE) R6	24	C33	BERGING	I2E(S)	/	/



Controles, metingen en proeven / contrôles, mesures et essais:

Visuele controles / contrôles visuels:

Dichtheidsproef / test d'étanchéité:

afzeping / à l'aide d'un produit moussant
precisiemanometer / au manomètre de précision

Testdruk / Pression d'essai:

150 mbar

Testtijd / Temps d'essai:

20 min

Testgas / Gaz d'essai:

Lucht / air

Inbreuken / Infractions:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

Besluit / Conclusion:

De gasinstallatie zoals beschreven in dit verslag **is conform aan de hierboven vermelde voorschriften** en mag (opnieuw) in dienst gesteld worden.
L'installation gaz décrite dans ce rapport **est conforme aux prescriptions** citées ci-dessus et peut (à nouveau) être mise en service.

De installatie is **lekvrij**. / L'installation **est étanche**.

Naam en handtekening van de inspecteur,
voor de directeur,

Nom et signature de l'inspecteur,
pour le directeur,

VANDEBUSSCHE Dimitri