

- ☐ Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11 ☒ Oost & West -Vlaanderen tel.: 09 244 77 11
☐ Brabant tel.: 02 674 57 11 ☐ Wallonië tel.: 081 432 611



PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam: <u>Dabbel</u>	Naam, voornaam: <u>Krisami Lagrener</u>
<u>Ordnungsnummer</u>	Adres: <u>Platzstrasse 323</u>
Ident. Kaart nr.:	Post nr. + Stad: <u>8540 Deersb.</u>
BTW nr.: BE	Tel.:

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

☒ Art 270	☐ ingebruikname ☐ mobiel	☒ wijziging ☐ tijdelijk	☐ uitbreiding	☒ Art 86 ☐ Art 87 ☐ Art 88 ☐ Art ...	☐ Art 271 bis ☐ Art 278 ☐ Art ☐ Art	☒ ① Wooneenheid ② Huishoudelijke werkeenheid ③ Gemeenschappelijke delen ④ Werkeenheid
☒ Art 271	☐ periodiek	☒ controle	☐			
☐ Art 276 : verzwaring	☒ Art 276bis : verkoop van een wooneenheid					

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdelers	EAN																☐ EAN niet meegedeeld										☐ kWh meter niet geplaatst									
	kWh meter nr.: <u>2036254</u> meterstand dag : nacht :																☐ kWh excl. nacht meter :																			
	Bescherming aansluiting (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐																nr. : meterstand :																			
Gegevens installatie	Ontworpen voor U_N : ☒ 230 V ☐ 3x230 V ☐ 3N400 V ☐																Type aardelektrode :																			
	Maximale nominale stroom (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐																☐ aardingslus ☒ pen / baar																			
	Voedingsleiding hoofdbord : <u>4</u> X <u>10</u> mm ² - Type : <u>NK8</u>																☐																			
Beschrijving installatie ☐ zie bijlage(n)	Algemene differentieelstroominrichting : <u>40</u> A / <u>300</u> mA																Aantal borden : <u>2</u>										Aantal eindstroombanen : <u>7+9</u>									
	<u>zie schets's</u>																																			

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☐ Montage	☐ Toestellen	☐ Materieel	☒ I>/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand : <u>17.0</u> Ω	☒ Algemeen isolatieniveau : <u>2.3</u> $M\Omega$	☒ Controle foutlus		☒ Aardingscontinuïteit	☐ Test diff.	
Differentieelstroominrichting : ☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie ☐ Nihil	<i>geen</i>	
Inbreuken Bestaande installatie ☐ Nihil	<i>geen</i>	
Opmerkingen ☐ Nihil		Visum DNB of aangestelde :

Besluit(en) :

- ☒ De nieuwe installatie voldoet ~~oldoet niet~~ aan het AREI.
- ☒ De bestaande installatie voldoet ~~voldoet niet~~ aan het AREI.

Agent bezoeker :

Naam : Thijs Jo Agent nr. : 2326 Datum : 13 / 04 / 2013

Bijlage(n) :

Dit proces verhaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
 - Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
 - Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
- (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór
13/04/2038 (*)

☐ door hetzelfde erkend organisme.

Voor de directeur generaal : Handtekening