

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

Hauwbeke
0561705405

EAN: _____
Ref.: DNB Teller nr. _____
Index: _____

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 671100225102

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Lindelaan 27
8550 Zwevegem

EIGENAAR: Geenem Christiaan

Adres: Idem

OPDRACHTGEVER: Quadrux BVBA

Adres: Stationsplein 51 8770 Ingelmunster

INSTALLATEUR: Idem

Adres: Idem

BTW of IK: BE 0898 226 097

Datum van het onderzoek: 25/12/2010 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2000) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid Type der lokalen: LS PV

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86 /

Aansluiting: Spanning 3x230 V Bescherming van de aansluiting 50A MAX A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type A63A/0,3A

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT /

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 1; RA: 3,5 Ohm; RI tot +0,5 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING:

Panelen: 10 panelen geplaatst op de achterkant van het dak van de woning
10 x 250 Wp

Omwarmen: AURORA POWER ONE
230v / 14,5A / 3000W
36-96997F000

Geplaatst op de zolder aan de achterkant van de woning

Bewerking: 1 x 2P/C16A auto aangesloten op 361,5 mm²

Groenestroomteller: 229, 2 kWh

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

FASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: Geen.

Nota's

- Attest van de metgepasteerde installatie werd niet nagemaakt
- Gegevens van de eilandverdeling van de omvormer zijn niet gezegd
- Overeenkomst tussen karakteristieken van de panelen en de omvormer behoort niet tot deze controle
- Werkingstest van het ontgrendelingsrelais uitgevoerd
- Deze controle omdat enkel de PV-installatie volgens eendradenschema in lijn
- Op 26-11-2009 werd reeds een eerste controle uitgevoerd

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

de aangestelde van de stroomverdelers
naam:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT
- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 25/12/2014 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 - De installatie is niet conform.
 - De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: P. V. G. V. G. V. G.



eendraadschema

Installateur :

Fangio Biervliet cv

Reg nr /05 26 00 btw 0807392267

In opdracht van Quadrisun bvba

Dhr, mevr Geenens

Lindelaan 57

8550 Zwevegem


BTV HARELBEKE
LANDUYT VINCENT NR47

DATUM: 25/12/2010

TEL: 056/705405

Modules 10x250wp

Aarding 16°



Solar kabel 4°

"




omvormer

Pvi 3,0

= 3g1,5

Alle aansluitingen v,d woning



kwh

Automaat
16a

= 10°

3F220v

kwh

△ 300ma

