



ZETEL ANTWERPEN  
Van der Sweepstraat 3 bus 44  
2000 Antwerpen  
Tel. 03 216 28 90  
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL  
Clovislaan 15  
1000 Brussel  
Tel. 02 230 81 82  
Fax 02 230 80 08

BTV  
sloden  
051/702548

O. ref.: \_\_\_\_\_

U. ref.: \_\_\_\_\_

VERSLAG NR.:

44/100621/09

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN  
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Kantoorsterstraat 7  
1000 Dumbek

EIGENAAR: Jaspersch. - Degrise B  
Adres: Nijverheid 104/2, Dumbek

OPDRACHTGEVER: (Klein) Guido Dubois  
Adres: St. Martinusstr 4, Oelegem

INSTALLATEUR: idem opdr. 051/203513  
Adres: \_\_\_\_\_

BTW of IVA: 423926424

EAN: DNB  
Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr. \_\_\_\_\_  
Index: T U T

Datum van het onderzoek: 21-06-10 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:  
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art.262) (K.B.2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: (Nieuwe) - ~~Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring~~ - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: Woning  
Begin werken: Fundering voor na 1.10.81 - Elektrische installatie voor na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 1100 V Bescherming van de aansluiting 60 A

Bedingskabel hoofdbord: 4 x 16 mm<sup>2</sup> Alg. schakelaar: type 40/300

Type van de aardelektrode: lus - baren - penen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 16; RA: 1 Ohm; RI tot 76 MOhm

UITWENDIGE INVLOEDSFACTOREN: \_\_\_\_\_  
BESCHRIJVING: 15 bord 800/300  
A - 12 - 2x16 aut.  
B - 4 - "  
C - 8 - "  
D - 8 - 2x16 aut.  
E - 7 - "  
F - 6 - "  
G - 8 - "  
H - 6 - "  
I - 2 - 2x16 aut.  
J - 1 - "  
K - 1 - 2x16 aut.  
L - 1 - 2x16 aut.  
M - 1 - "  
N - 1 - "  
O - 2 - "  
P - 4 - 2x16 aut.

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso  
VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OFFNOTA'S: geen -

PROCES-VERBAAL VAN HET  
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK  
gezien op \_\_\_\_\_  
de aangestelde van de stroomverdelers  
naam: \_\_\_\_\_  
handtekening: \_\_\_\_\_

nota: def. vert. kruiken, zijn te plaatsen  
of badkamers niet geplaatst.

Plicht van de eigenaars, beheerders of huurders: Zie keerzijde.

BESLUIT 1 De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de één-draads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.  
2 De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 21/06/2011 (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.  
3 De installatie is niet conform.  
4 De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.  
5 De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op \_\_\_\_\_

DE AGENT-ONDERZOEKER: Voor BTV  
44 D Lambert  
De directeur.