

NISCH BUREAU VERBRUGGHEN



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

Handwritten: Harelbeke
06/175408

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR. *176/10112010*

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : *Zuwegem, Leopoldstraat 34 / 7*

EIGENAAR : *YVIMAT*

Adres : _____

OPDRACHTGEVER : *YVIMAT*

Adres : *Zuwegem, Leopoldstraat*

INSTALLATEUR : _____

Adres : _____

BTW of IK : *0890-918-571*

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. *DNB*
Index : _____

Datum van het onderzoek : *20/11/2010* Aard van het onderzoek : *gelijkvormigheidsonderzoek* controlebezoek volgens :

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (F.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie : *Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring* - verkoop wooneenheid: Type der lokalen : *Appartement*

Begin werken : Fundering vóór *1.10.81* - Elektrische installatie vóór *1.10.81* - *1.1.89* AREI art. 86

Aansluiting : Spanning *2400* V Bescherming van de aansluiting *40* A *11kV*

Voedingskabel hoofdbord : *4* X *10* mm² Alg. schakelaar : type *diff 4p 40A 013A*

Type van de aardelektrode : *lus - baren - pennen - horizontale geleider* Schema : *TT*

Aantal borden : *2* ; Aantal eindstroombanen : *15* ; RA : *9,5* Ohm; RI tot *20* MOhm

Uitwendige invloedsfactoren : _____

BESCHRIJVING : _____

- zie eendrads en situatieschema in bijlage

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso _____

VASTGESTELDE INBREUKEN EN OF NOTAS : *- geen*

- Nota's : Verlichtingsarmaturen op te plaatsen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op _____

de aangestelde van de stroomverdelers

naam : _____

handtekening : _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

- BESLUIT
- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndrads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op *20/11/2015* (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 - De installatie is niet conform.
 - De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER :
nr. + naam + handtekening

Handwritten: 5116

De directeur,

