

Externe Dienst voor Technische Controles

- ☐ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86
- ☐ Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

4334

RAP

1

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties



- ☒ Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding)(AREI art. 270)
- ☐ Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam	CHAIRY		Voornaam		Postnr	
Adres			Gemeente			
Installateur	PLATTEAU BOULEVARD		Gemeente			
BTW-nummer	0000000000000000					
of identiteitskaartnr.	-	-	Uitreikingsdatum	-- / -- / --	Gemeente	
Plaats van onderzoek	CHAIRY				Postnr.	
Adres	POULTRY AVE				Gemeente	KILBURN
EAN-code	0000000000000000		Elektriciteits- verdelers			
Type installatie	☐ tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten ☒ wooneenheid (huis, appartement, andere) ☐ huishoudelijke werkseenheid ☐ gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid					

Algemene beschrijving van de aansluiting		Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen	
U _{nom} (V ac/dc)	230V	FD ₁ = 16kV	N: LANC
Ø voedingskabel (mm²)			
I _{nom} aansluiting (A)	11A/60A		
Type alg. schakelaar		N-5, 1 kA 16kV	
Aantal borden	1		
Aantal eindstroombanen		4 diff/bord	
Type aardelektrode	luis		
Algemene diff.stroom.inr.	40/54	B-E: 20A 6	
Bijkomende diff.stroom.inr.	40/54		

Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :

Metingen	Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is			Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01			
Aardspreidingsweerstand :	3,9 Ω	Isolatiweerstand (250/500/1000V) :	6 MΩ	Werking differentieelstroominrichting :	OK /NOK	Continuïteit PE-geleiders & equipot.:	OK / NOK

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)

1. Het bedrag van de factuur die niet betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingekanselling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van €2 EUR. Het aldus verhoogde bedrag brengt van rechtswege en zonder ingekanselling interest voort gelijk aan 1% per maand.	
2. Voor alle geschillen zijn uitlopend de technieken van de maatschappelijke zake beschouwd van onze vennootschap, en is uitlopend het Belgisch recht toepasselijk.	
3. Betwisting van een factuur moet door de klant schriftelijk, per aangetekende post binnen de 5 dagen na de verzending van de factuur gebeuren, hetgeen door de afstempeling bewezen wordt. Na deze termijn worden de facturen evenals de factuurvoorwaarden beschouwd als onbetwistbaar. Zowel wat de betwisting van de afstempelingen betreft als de factuur of de klant niet betaald.	
4. Onze facturen zijn debiteuren strikt te vermelden op de factuur, anderszins uitsluitend 30 dagen na uitgifte datum.	
5. Elke opdracht is onderworpen aan deze algemene voorwaarden met uitzondering van de eigen voorwaarden van de klant.	
Algemene voorwaarden	

- ☒ De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïnstalleerd.
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)
- ☐ De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.
Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór :

Volgend controle- bezoek uiterlijk op :	23-01-2025	Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)	23-01-2025	Datum onderzoek:	23-01-2025
--	------------	--	------------	---------------------	------------

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde.

14482

RAP-E-901 (01.07.2008)